PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

EDIFICIO STRATEGICO
versione 3.0

Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

	Data compilazione	12 / 08 / 2020		Codice ISTAT
1	Regione	EMILIA-ROMAGNA		08
2	Provincia	Modena		036
3	Comune	Concordia sulla Secchia		010
4	Località abitata	Concordia sulla Secchia		10001
5	Sezione censuaria			
6	Identificativo Aggregato Strutturale	0000003082	00	
7	Identificativo Unità Strutturale	002		
8	Identificativo Area di Emergenza			
9	Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione	a 0000000034	b 0000000037	
		c	d	
10	Indirizzo	piazza 29 Maggio	11 Civico	2
12b	Denominazione	Municipio	12 Mappa in allegato (vedi retro)	

Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO — 13 Isolata: ○ Sì ● No — 14 ○ Interna ● D'estremità ○ D'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d): ○ Sì ● No

16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA: ○ Sì ● No — 17 ○ Chiesa ○ Teatro ○ Torre/campanile/ciminiera ○ Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI): 1 — 19 PIANI INTERRATI: ● 0 ○ 1 ○ 2 ○ ≥3

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m): ○ ≤2,50 ○ 2,50-3-50 ● 3,50-5,00 ○ ≥5,00 — 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA: 5

22 VOLUME UNICO SU AC: ○ Sì ● No — 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq): 1000

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE: ● C.a. ○ Acciaio ○ Acciaio-c.l.s. ○ Muratura ○ Mista (muratura/c.a.) ○ Legno ○ Non identificata

25 TIPO MURATURA: ○ Buona ○ Cattiva ○ Non identificata — 26 CORDOLI O CATENE: ○ Sì ● No

27 PILASTRI ISOLATI: ○ Sì ● No — 28 PIANO PILOTIS: ○ Sì ● No — 29 SOPRAELEVAZIONI: ○ Sì ● No

30 DANNO STRUTTURALE: ○ Gravissimo ○ Medio - grave ○ Leggero ● Assente — 31 STATO MANUTENTIVO: ○ Carente ○ Sufficiente ● Buono

PROPRIETÀ — 32 ✓ Pubblica — 33 ☐ Privata

34 MORFOLOGIA: ● Pianeggiante ○ Su leggero pendio (15°÷30°) ○ Su forte pendio (>30°)

UBICAZIONE — 35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio — 36 ☐ Sopra versante incombente o cresta

MICROZONAZIONE SISMICA — 37 Zona MS (condizione peggiore): ○ Stabile ○ Stabile con amplificazioni ● Instabile

Tipo instabilità — 38 ☐ Frana — 39 ✓ Liquefazione — 40 ☐ Faglia attiva e capace — 41 ☐ Cedimenti differenziali — 42 ☐ Cavità sotterranee

GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA 46 — Localizzazione frana — 43 ☐ Interferente con l'edificio strategico — 44 ☐ A monte — 45 ☐ A valle

Rischio PAI: ○ R1 ● R2 ○ R3 ○ R4 — 47 Area alluvionabile: ● Sì ○ No

Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA: ● Coordinamento interventi 001 ○ Soccorso sanitario 002 ○ Intervento operativo 003 ○ Altro

49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA: ☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ✓ Coc — 49b ☐ Ricovero in emergenza

DESTINAZIONE D'USO — 50 Uso originario: S36 — 51 Uso attuale: S36

52 ANNO DI PROGETTAZIONE: 2012 — 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE: 2013

ESPOSIZIONE
- 54 Persone mediamente presenti: 50
- 55 Ore fruizione nel giorno: 8 — 56 Mesi fruizione nell'anno: 12

INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI
- 57 Interventi dopo la costruzione: ● Sì ○ No — 58 Anno: 2019
- 59 ☐ Ampliamenti
- 60 ☐ Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
- 61 ☐ Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
- 62 ☐ Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
- 63 ☐ Interventi di miglioramento/adeguamento sismico
- 64 ☐ Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
- 65 ✓ Altro

EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA

66 Codice evento		67 Data	00 / 00 / 0000	68 Tipo intervento	
69 Codice evento		70 Data	00 / 00 / 0000	71 Tipo intervento	
72 Codice evento		73 Data	00 / 00 / 0000	74 Tipo intervento	

75 VERIFICA SISMICA: ○ Effettuata (cofinanziata da DPC) ○ Effettuata (altri finanziamenti) ● Non effettuata