PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**EDIFICIO STRATEGICO**
versione 3.0

## Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Data compilazione | 23 / 08 / 2017 | Codice ISTAT |
| 1 | Regione | EMILIA-ROMAGNA | 08 |
| 2 | Provincia | Modena | 036 |
| 3 | Comune | Frassinoro | 016 |
| 4 | Località abitata | Frassinoro | 10003 |
| 5 | Sezione censuaria | | 1.00 |
| 6 | Identificativo Aggregato Strutturale | 0000000520 | 00 |
| 7 | Identificativo Unità Strutturale | 001 | |
| 8 | Identificativo Area di Emergenza | | |
| 9 | Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione | a 0000000001 | b 0360160004 |
| | | c | d |
| 10 | Indirizzo | Piazza Miani | 11 Civico 16 |
| 12b | Denominazione | Municipio | 12 Mappa in allegato (vedi retro) |

## Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

POSIZIONE NELL'AGGREGATO — 13 Isolata ○ Sì ● No — 14 ○ Interna ● D'estremità ○ D'angolo

15 FRONTE INTERFERENTE SU INFRASTRUTTURA ACCESSIBILITÀ/CONNESSIONE (H>L) O AREA DI EMERGENZA (H>d) — ● Sì ○ No

16 UNITÀ STRUTTURALE SPECIALISTICA — ○ Sì ● No — 17 ○ Chiesa ○ Teatro ○ Torre/campanile/ciminiera ○ Altro

18 NUMERO PIANI TOTALI (INCLUSI INTERRATI) 3 — 19 PIANI INTERRATI ● 0 ○ 1 ○ 2 ○ ≥3

20 ALTEZZA MEDIA DI PIANO (m) — ○ ≤2,50 ● 2,50-3-50 ○ 3,50-5,00 ○ ≥5,00 — 21 ALTEZZA ALL'IMPOSTA DELLA COPERTURA 7

22 VOLUME UNICO SU AC — ○ Sì ● No — 23 SUPERFICIE MEDIA DI PIANO (mq) 300

24 STRUTTURA PORTANTE VERTICALE — ○ C.a. ○ Acciaio ○ Acciaio-c.l.s. ● Muratura ○ Mista (muratura/c.a.) ○ Legno ○ Non identificata

25 TIPO MURATURA — ● Buona ○ Cattiva ○ Non identificata — 26 CORDOLI O CATENE ● Sì ○ No

27 PILASTRI ISOLATI — ○ Sì ● No — 28 PIANO PILOTIS ○ Sì ● No — 29 SOPRAELEVAZIONI ○ Sì ● No

30 DANNO STRUTTURALE — ○ Gravissimo ○ Medio - grave ○ Leggero ● Assente — 31 STATO MANUTENTIVO ○ Carente ○ Sufficiente ● Buono

PROPRIETÀ — 32 ✓ Pubblica — 33 ☐ Privata

34 MORFOLOGIA — ● Pianeggiante ○ Su leggero pendio (15°÷30°) ○ Su forte pendio (>30°)

UBICAZIONE — 35 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio — 36 ✓ Sopra versante incombente o cresta

MICROZONAZIONE SISMICA — 37 Zona MS (condizione peggiore) ● Stabile ○ Stabile con amplificazioni ○ Instabile

Tipo instabilità — 38 ☐ Frana — 39 ☐ Liquefazione — 40 ☐ Faglia attiva e capace — 41 ☐ Cedimenti differenziali — 42 ☐ Cavità sotterranee

GEOLOGIA / 46 IDROGEOLOGIA — Localizzazione frana — 43 ☐ Interferente con l'edificio strategico — 44 ☐ A monte — 45 ☐ A valle

Rischio PAI — ○ R1 ○ R2 ○ R3 ○ R4 — 47 Area alluvionabile ○ Sì ● No

## Sezione 3 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE

48 IDENTIFICATIVO FUNZIONE STRATEGICA — ● Coordinamento interventi 001 ○ Soccorso sanitario 002 ○ Intervento operativo 003 ○ Altro

49 STRUTTURA DI GESTIONE DELL'EMERGENZA — ☐ Ccs ☐ Dicomac ☐ Com ☐ Coi ✓ Coc — 49b ☐ Ricovero in emergenza

DESTINAZIONE D'USO — 50 Uso originario S36 — 51 Uso attuale S36

52 ANNO DI PROGETTAZIONE 1900 — 53 ANNO DI FINE COSTRUZIONE 1900

ESPOSIZIONE — 54 Persone mediamente presenti 10 — 55 Ore fruizione nel giorno 8 — 56 Mesi fruizione nell'anno 12

INTERVENTI STRUTTURALI ESEGUITI — 57 Interventi dopo la costruzione ● Sì ○ No — 58 Anno 2017

- 59 ✓ Ampliamenti
- 60 ☐ Variazioni di destinazione che hanno comportato incremento di carichi al singolo piano superiori al 20%
- 61 ☐ Interventi volti a trasformare l'edificio mediante insieme sistematico di opere che portino ad organismo diverso
- 62 ☐ Interventi strutturali in modifica o sostituzione di parti strutturali, con alterazione comportamento globale
- 63 ✓ Interventi di miglioramento/adeguamento sismico
- 64 ☐ Interventi di sola riparazione dei danni strutturali
- 65 ☐ Altro

EVENTI SUBITI DALLA STRUTTURA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 66 Codice evento | | 67 Data | 00 / 00 / 0000 | 68 Tipo intervento | |
| 69 Codice evento | | 70 Data | 00 / 00 / 0000 | 71 Tipo intervento | |
| 72 Codice evento | | 73 Data | 00 / 00 / 0000 | 74 Tipo intervento | |

75 VERIFICA SISMICA — ● Effettuata (cofinanziata da DPC) ○ Effettuata (altri finanziamenti) ○ Non effettuata